

MIN - MTO - 25/03/2025	MINUTA REUNIÓN DE OBRA	
-----------------------------------	-------------------------------	---

HORA INICIO: 08:00	HORA FINALIZACIÓN: 08:40
---------------------------	---------------------------------

SECTOR	PARTICIPANTES
COMPRAS	Ariadna Romero
MANTENIMIENTO	Alejandro Mendez
ARQUITECTOS	Martín Rodríguez
	Sebastián Calosso

OBJETIVO	AVANCES DE OBRA
-----------------	------------------------

TEMAS A TRATAR				
SECTOR	TEMA	RESOLUCIÓN	RESPONSABLE.	TIEMPO DE EJECUCIÓN
CPRA	Contactar a proveedor, para vinilos en vidrios de obra.		Ariadna	
CPRA	Contactar a proveedor, para señalización de espacios y sectores, ascensores y pisos a vincular.		Ariadna	
MTO	Verificar zócalos colocados, ya que se golpearon y deben ser acomodados.		Alejandro	
MTO	Terminar pared Oeste y vinculo con pasillo ppal. existente		Alejandro	
MTO	Colocación de cielorraso en sala de espera de cirugía.		Alejandro	
MTO	Diagrama de sillas para adecuar sala de espera cirugía.		Alejandro	
MTO	Colocación de puerta de depósito de sueros en 2do Piso		Alejandro	
ARQ	Continúan las adecuaciones/refacciones de detalles en terminación de hall de vinculación.		Martín/ Sebastián	
ARQ	Se adjunta propuesta de pisos tipo de energía eléctrica de iluminación y tomas corriente.		Martín/ Sebastián	
ARQ	Queda pendiente cotización de propuesta eléctrica.		Martín/ Sebastián	
ARQ	Se adjunta cronograma de obra compartido por OBRATEC y ARQ'S		Martín/ Sebastián	
ARQ	Tareas de contratista que inician 31/03 s/ cronograma.		Martín/ Sebastián	

MIN - MTO - 25/03/2025		MINUTA REUNIÓN DE OBRA		
SECTOR	CODIFICACIÓN	SECTOR	CODIFICACIÓN	
GERENCIA GENERAL	GCIA	RECURSOS HUMANOS	RRHH	
DIRECCIÓN MÉDICA	DM	FARMACIA	FCIA	
AUDITORÍA MÉDICA	AM	FACTURACIÓN	FACT	
ADMISIÓN/ENFERMERÍA	ADM / ENF	MANTENIMIENTO	MTO	
SISTEMAS/COMERCIAL	SIS / CCAL	COMPRAS	CPRA	
FIDEICOMISO	FID	COMUNICACIONES	COM	
PEDIATRÍA	PED	ARQUITECTOS	ARQ	